



1er. Informe de Seguiment

**“CENTRE EDUCATIU A TOUBACOUTA”
Senegal**

Mataró, juny de 2003

**Construcció d'un
"CENTRE EDUCATIU A TOUBAKOUTA"**

Número de projecte: 905	
Nom del projecte: "CENTRE EDUCATIU A TOUBAKOUTA"	
País: SENEGAL	Àrea geogràfica: ÀFRICA
Període de l'informe: ANY 2003 (Projecte presentat el 2002)	
Organització executora: "ASSOCIACIÓ D'AMICS DE L'ESCOLA PIA AL SENEGAL"	
Data d'elaboració de l'informe: JUNY 2003	

1. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Centre d'acollida i de formació per a **infants i joves de la regió de Niombató**, que viuen en petites poblacions disperses pel territori (selva), i per aquest motiu no poden assistir a l'escola de secundària.

2. COMPROMISOS

L'Associació d'Amics de l'Escola Pia al Senegal ES VA COMPROMETRE, tal com consta en el projecte presentat al FCCD i a l'Ajuntament de Mataró en la convocatòria corresponent a l'any 2002, a recollir els recursos necessaris per fer possible la construcció a Toubacouta, Senegal, d'un **centre d'acollida i de formació** per a **infants i joves de la regió de Niombató**, que viuen en petites poblacions disperses pel territori (selva), on no hi ha escoles de secundària i no tenen mitjans per a desplaçar-se a diari o trobar una residència que els permeti seguir els seus estudis.

També ens hem compromès amb la sensibilització de la nostra societat pel que fa a quines són les necessitats d'aquell país africà, fomentant la participació ciutadana en temes de cooperació i solidaritat internacional, i de manera especial entre els nois i les noies que aquí poden disposar de totes les comoditats i accedir a la seva formació.

3. DESCRIPCIÓ DEL MECANISME D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE

L'Associació d'Amics de l'Escola Pia al Senegal va fer seu el projecte de construcció d'un **CENTRE EDUCATIU A TOUBACOUTA**, mentre que l'Escola Pia de Catalunya al Senegal, a través de l'associació Senegal Solidari, representada per Josep Artigas i Manuel Sales, és la responsable de la construcció i contracta empreses locals, actuant així com a contrapart.

El projecte es va presentar al FCCD i d'acord amb l'Ajuntament de Mataró per demanar l'ajut a través de les subvencions municipals per a projectes de solidaritat i cooperació, i va rebre una valoració molt positiva, tant pels beneficis que ha de comportar per als nois i les noies de la zona, com per la seva viabilitat.

S'ha confeccionat un díptic de fàcil distribució i comprensió per ajudar a la difusió i sensibilització. Durant tot l'any 2002 es van fer un seguit d'intervencions en els mitjans de comunicació per difondre els objectius de l'entitat i també del projecte en marxa (activitat que queda reflectida a la memòria corresponent a l'exercici de 2002).

La construcció sobre el terreny és seguida pel P. Manuel Sales, que periòdicament ens fa arribar documentació, bàsicament factures i fotografies, acompanyada de les seves explicacions sobre el desenvolupament del projecte.

4. CRONOGRAMA I DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LES ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL PROCÉS

Gener 2003

La segona setmana de gener, acabats d'arribar els ajuts que l'Associació va transferir al Senegal, el topògraf marcà oficialment el terreny en presència dels representants de la Subprefectura de Toubacouta.

En inscriure el terreny en el cadastre s'adonen que els límits no corresponen als que delimita el Pla de desenvolupament del poble, es decideix, d'acord amb les autoritats locals, adaptar la construcció al Pla urbanístic per tal de garantir el seu desenvolupament i fer-ho coincidir amb el traçat dels futurs carrers.

El següent pas ha estat connectar-se a la xarxa d'aigua del poble, per fer-ho s'han instal·lat 260 metres de tub. Una aixeta dins del terreny assegura l'aigua per a la construcció. El fet que només hi ha aigua dues hores al matí i dues més a la tarda obligarà a la construcció d'un dipòsit per a la construcció.

Febrer 2003

Es neteja part del terreny i comença la fabricació de totxos de ciment per començar la construcció de la caseta d'obres i la tanca per delimitar el terreny. La sorra s'ha hagut de portar de fora, perquè la que hi ha a la zona és més pols que sorra i no va bé per a la construcció.

Durant aquest mes també es confeccionen els plànols del que seran les casetes dels alumnes. Són habitacions per a sis persones que dormiran en lliteres de dos. En la primera fase també s'hi construirà la cuina, el magatzem i una petita sala d'estudi mentre no es pot construir la definitiva.

Es fan els fonaments per a la tanca. El fet de trobar un terreny més dur del que es pensava fa que aquesta feina s'allargui més del que estava previst atès que primer s'ha de mullar.

Març 2003

Tot i els problemes a trobar sorra de gra prou gran, s'acaben de fer els totxos que es necessitaran per a la construcció. El ciment també ha estat un problema, en aquest cas per raons reivindicatives de la gent propera a la fàbrica, que es troba a la zona de Dakar, ja que no compensa els propietaris dels terrenys on es fan les excavacions de pedra per a la seva fabricació. En les darreres manifestacions i enfrontaments la gent va cremar els camions que esperaven per ser carregats. Tot això ha endarrerit la feina gairebé una setmana.

Abril/Maig 2003

Quan arriba final de maig ja quasi estan acabades sis habitacions d'una capacitat de vuit persones. Queda la part de cimentar el terra, pintar i posar el fals sostre. Les portes i les finestres ja estan fetes i es posaran a principi de juny.

També estan quasi acabats els lavabos, que són molt senzills i que estan pensats perquè puguin ser augmentats en nombre l'any vinent, quan arribi la nova subvenció. També està gairebé acabada la cuina i el rebost-magatzem on es guardaran les olles i les cassoles així com l'arròs i el mill. L'habitació del responsable està una mica més endarrerida, però és cosa de dies. Així que s'acabi tot sabrem els diners que queden i es mirarà si es pot fer un dipòsit. En aquest moment només hi ha aigua tres hores i mitja per dia. Dues al matí i una i mitja a la tarda. Si volem tenir aigua durant tot el dia cal tenir un dipòsit on guardar-la.

Juny 2003

Comença a plantejar-se el fet d'acceptar inscripcions per al proper curs, ara és el moment de fer-ho per tal que els nois i les noies de la comarca puguin matricular-se a l'escola de secundària de Toubacouta.

Encara que no és necessari que l'aportació sigui en diners, poden donar arròs, mill o cacauets. Als nois se'ls demana una aportació de 27.500 francs CFA. Malgrat que el cost de manteniment d'un noi i d'una noia és superior a 66.000 francs CFA, es considera que cal demanar-los una aportació perquè se sentint participants de la gestió del centre.

5. VALORACIÓ DE LA MARXA DEL PROJECTE

5.1. Valoració global sobre els resultats, activitats i despeses.

La construcció, malgrat que no es va poder començar fins al gener de 2003, que és quan van arribar les subvencions de les diferents administracions, va a molt bon ritme, les despeses estan molt ajustades i això permetrà posar en funcionament una primera fase a l'inici del proper curs. Encara que tot això suposi alguns canvis sobre el cronograma previst.

Al mes de març ja hi havia pares interessats a portar els seus fills al centre. Aquest és un fet que confirma la necessitat de tirar endavant el projecte i ens anima a seguir treballant perquè sigui una realitat.

5.2. Valoració sobre el grau de participació social i institucional dels col·lectius implicats i sobre el mecanisme d'execució del projecte.

La construcció es fa tota contractant mà d'obra de la localitat i ha estat l'administració local la primera interessa en el projecte, primer cedint els terrenys i ara promocionant un acord en l'ajust d'aquests terrenys als plans urbanístics per permetre després la urbanització de la zona, ja que inicialment el terreny cedit no concordava amb els plànols municipals.

A més del control per la contrapart, els treballs es fan sota la supervisió d'un mestre d'obres de la zona i es fan tots els treballs de forma ordenada. Els totxos s'han fabricat en el mateix lloc, es porta de fora només la matèria primera necessària, fet que també es valora molt positivament.

5.3. Recomanacions pràctiques sobre el projecte.

La bona acollida en les institucions corresponents del projecte, el treball de l'AAEPS i, sobretot, l'experiència i capacitat de treball de la gent que fa la seva feina al Senegal han fet que el projecte sigui, ara per ara, un èxit. Cal, però, començar a pensar que pugui funcionar molt de temps i que els seus beneficiaris puguin rebre el servei que es mereixen. És per això que cal anar pensant en projectes complementaris per a la compra d'un grup electrogen que garanteixi l'electricitat, a falta del compliment del compromís de les autoritats del Senegal a fer arribar l'electricitat a l'escola de secundària veïna del centre, així com de la captació de persones disposades a garantir beques perquè els nois i les noies amb menys recursos també puguin accedir als estudis de secundària a Toubacouta.

6. INFORME DE SITUACIÓ ECONÒMICA DEL PROJECTE

El quadre següent relaciona les despeses existents fins la data 31 de maig de 2003. Totes les que disposen de número de justificant tenen una còpia a la part de l'annex. El fet que sempre es contracti persones de la zona fa que en algunes ocasions no es disposi del corresponent justificant, però en tot cas aquests són els casos menys freqüents.

Fins a la data del tancament s'ha gastat una mica més de la tercera part del que es va poder enviar al Senegal per part de la nostra Associació. Esperem que, una vegada acabades les obres de construcció necessàries per posar en funcionament una primera fase el curs 2003-2004, resti una quantitat suficient per a la construcció d'un dipòsit d'aigua, tal com estava previst, però si no és així el nostre compromís és trobar els recursos necessaris.

Concepte	Núm.just.	Fr CFA	Euros	Pessetes
Ingressos				
Aportació AAEPS de Mataró		23.614.452	36.220,48	6.026.582
Aportació local		6.150.000	9.433,04	1.569.525
TOTAL INGRESSOS		29.764.452	45.653,52	7.596.107

Concepte	Núm.just.	Fr CFA	Euros	Pessetes
Despeses				
Valor Terreny		5.000.000	7.669,14	1.276.037
Material elèctric (lampista)	1	155.400	238,36	39.659
Geòmetre		100.000	153,38	25.521
Feina paletes (mà d'obra)		150.000	230,07	38.281
Feina lampista	2	163.000	250,01	41.599
Feines de neteja del terreny		7.500	11,50	1.914
Gasoil	3	9.500	14,57	2.424
Fotocòpies documents	4	1.000	1,53	255
Gasoil	5	6.500	9,97	1.659
Pedra per fabricar formigó	6	320.000	490,82	81.666
Ferro i bidons per a la construcció	7	87.500	134,21	22.331
Feines fabricació totxos (mà d'obra)	8	100.000	153,38	25.521
Ciment i sorra per a la construcció	9	1.520.000	2.331,42	387.915
Pedra per fabricar formigó	10	320.000	490,82	81.666
Gasoil	11	9.000	13,80	2.297
Ferro i fil de ferro per a la construcció	12	217.000	332,84	55.380
Cadena i cademat per tancar	13	1.500	2,30	383
Aigua	14	5.000	7,67	1.276
Gasoil	15	11.000	16,87	2.807
Feines descarregar ciment	16	10.000	15,34	2.552
Feina paletes (mà d'obra)	17	65.000	99,70	16.588
Ciment	18	250.000	383,46	63.802
Fustes, claus i fil ferro	19	241.400	370,27	61.607
Feina paletes (mà d'obra)	20	300.000	460,15	76.562
Feines descarregar ciment		6.000	9,20	1.531
Gasoil	21	12.000	18,41	3.062
Feines descarregar ciment		20.000	30,68	5.104
Salari mestre d'obres		80.000	122,71	20.417
Salari vigilant instal·lacions		20.000	30,68	5.104
Fustes per a motllos de les columnes		15.000	23,01	3.828
Pedra per fabricar formigó	22	300.000	460,15	76.562
Ciment	23	372.000	570,58	94.937
Feines descarregar ciment		6.000	9,20	1.531
Feines fabricació totxos (mà d'obra)	24	78.500	120,41	20.034
Pedra per fabricar formigó	25	480.000	736,24	122.500
Gasoil	26	10.000	15,34	2.552
Ferro i claus	27	145.500	223,17	37.133

Salari vigilant instal·lacions	28	10.000	15,34	2.552
Salari vigilant instal·lacions	29	10.000	15,34	2.552
Ciment i sorra per a la construcció	30	1.280.000	1.963,30	326.665
Ferro i claus	31	5.250	8,05	1.340
Ciment i feines descarregar	32	623.500	956,34	159.122
Deplaçaments a Sokone	33	3.500	5,37	893
Bigues	34	42.100	64,57	10.744
Ferro	35	196.000	300,63	50.021
Ferro	36	124.000	190,19	31.646
Ferro	37	34.000	52,15	8.677
Filferro	38	6.000	9,20	1.531
Ferro	39	168.000	257,68	42.875
Aigua	40	5.000	7,67	1.276
Aigua	41	5.000	7,67	1.276
Filferro	42	6.000	9,20	1.531
Ferro i filferro	43	114.000	174,86	29.094
Ciment i transport	44	189.000	289,89	48.234
Taulons	45	55.000	84,36	14.036
Grava	46	320.000	490,82	81.666
Ferro i filferro	47	146.000	223,94	37.260
Ciment	48	468.750	718,98	119.628
Gasoil	49	35.000	53,68	8.932
Pany	50	30.000	46,01	7.656
Ciment i feines descarregar	51	369.000	565,98	94.172
Ferro	52	84.000	128,84	21.437
Material teulada	53	1.580.100	2.423,60	403.253
Aigua	54	5.000	7,67	1.276
Bigues	55	277.600	425,79	70.846
Material elèctric	56	178.850	274,32	45.644
Gasoil	57	10.000	15,34	2.552
Gasoil	58	15.850	24,31	4.045
Materials de fusta	59	480.000	736,24	122.500
Materials per lavabos	60	89.000	136,51	22.713
Ferro i filferro	61	35.000	53,68	8.932
Ciment i transport	62	186.000	285,29	47.469
Gasoil	63	14.400	22,09	3.675
Gasoil	64	10.000	15,34	2.552
Fotocòpies documents	65	1.350	2,07	345
Salari vigilant instal·lacions	66	10.000	15,34	2.552
Estudi aigües subterrànies	67	40.000	61,35	10.208
Mà d'obre construcció	68	4.509.860	6.917,35	1.150.949
TOTAL DESPESES		22.367.410	34.307,74	5.708.327
Resta		7.397.042	11.345,78	1.887.779

7. RESUM GRÀFIC DEL PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ



Gener 2003

El terreny on es construirà el centre amb l'escola de secundària al fons



Gener 2003

Medicions sobre el terreny

Febrer / Març 2003
Fabricació de totxos





Annexos

Documents i justificants que s'adjunten:

- 1. Plànol de situació del terreny en el qual es fixen les mides i limitacions.**
- 2. Plànol de distribució de les construccions.**
- 3. Document de cessió del terreny per part de les autoritats de Toubacouta per a la construcció d'un Centre d'Acollida i Formació.**
- 4. Justificants de pagament corresponents a la relació inclosa en l'informe de situació econòmica del projecte.**