




Amics
Escola Pia Senegal

5è. Informe de Seguiment (primer semestre 2005)

**“CENTRE EDUCATIU A TOUBACOUTA”
Senegal**



Mataró, novembre de 2005

1. SUMARI

Capítol	pàgina
1. Sumari	2
2. Descripció del projecte	3
3. Compromisos	3
4. Descripció mecanismes execució	4
5. Cronograma i descripció activitats.....	5
6. Valoració de la marxa del projecte.....	7
7. Informe de la situació econòmica	8
8. Llistat justificants despeses 1r. Sem. 2005....	9
9. Agraïments	12
10. Annexos.....	13

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Centre d'acollida i de formació per a **infants i joves de la regió de Niombató**, que viuen en petites poblacions disperses pel territori (selva), i que per aquest motiu no poden assistir a l'escola de secundària.

Número de projecte: 905	
Nom del projecte: "CENTRE EDUCATIU A TOUBACOUTA"	
País: SENEGAL	Àrea geogràfica: ÀFRICA
Període finançament: ANYS 2002 a 2004	Final execució: ANY 2005 / 1er. SEMESTRE 2006
Ajuntaments que hi han col·laborat: Mataró, Alella, Arenys de Munt, Argentona, El Masnou, Órrius, Pineda de Mar, La Roca del Vallès, Sant Vicenç de Montalt	
Pressupost total projecte: 142.764,02 €	Subvenció FCCD: 95.746,57 €
Ampliació març 2005: 7.795,00 €	Subvenció FCCD: 1.700,00 €
Període de l'informe: ANY 2005, de gener a juny (Projecte presentat el 2002)	
Organització executora: "ASSOCIACIÓ D'AMICS DE L'ESCOLA PIA AL SENEGAL"	
Data d'elaboració de l'informe: NOVEMBRE 2005	

3. COMPROMISOS

L'Associació d'Amics de l'Escola Pia al Senegal es va comprometre, tal com consta en el projecte presentat al FCCD en la convocatòria corresponent a l'any 2002, a recollir els recursos necessaris per fer possible la construcció a Toubacouta, Senegal, d'un **centre d'acollida i de formació** per a **infants i joves de la regió de Niombató**, que viuen en petites poblacions disperses pel territori (selva), on no hi ha escoles de secundària i no tenen mitjans per a desplaçar-se a diari o trobar una residència que els permeti seguir els seus estudis.

En el projecte presentat es recollia la voluntat d'utilitzar el centre, que durant el curs funciona com a residència d'estudiants, com a centre de casals i colònies durant les

vacances d'estiu. Aquesta línia d'actuació proposada és un dels objectius de l'entitat però amb el convenciment i la plena consciència, que per organitzar un casal d'estiu al Senegal fa falta una preparació i experiència prèvia de la realitat concreta del país.

Ens vam comprometre a sensibilitzar la nostra societat, especialment els nois i les noies que aquí poden accedir a la seva formació amb normalitat; de les necessitats d'aquell país africà i també a fomentar la participació ciutadana en temes de cooperació i solidaritat internacional,. Durant l'any 2005, això s'ha continuat fent de manera conjunta amb l'Associació Planeta i ANAFA, los Amigos de Ziguinchor, entitats que treballen també pel Senegal. A la corresponent memòria es reflectiran els actes i exposicions que en aquest sentit s'han organitzat durant aquest període.

4. DESCRIPCIÓ DEL MECANISME D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE

L'Associació d'Amics de l'Escola Pia al Senegal va fer seu el projecte de construcció d'un **CENTRE EDUCATIU A TOUBACOUTA**, mentre que l'Escola Pia de Catalunya al Senegal, a través de l'Associació Senegal Solidari, representada per Josep Artigas i Manuel Sales (aquest darrer com a responsable del projecte) és la responsable, com a contrapart, de la construcció, i contractació dels serveis de personal i empreses locals.

El projecte es va presentar al FCCD, amb el suport de l'Ajuntament de Mataró, per demanar l'ajut a través de subvencions públiques a projectes de solidaritat i cooperació, i va rebre una valoració molt positiva, tant pels beneficis que ha de comportar per als nois i les noies de la zona, com per a la seva viabilitat.

Tal com s'ha fet constar en els informes de seguiment anteriors, en el seu dia es va editar un díptic de fàcil distribució i comprensió per ajudar a la difusió i a la sensibilització. Durant tot l'any 2002 es van fer un seguit d'intervencions en els mitjans de comunicació per difondre els objectius de l'entitat i també el projecte en marxa.

Durant l'any 2003, i també durant l'any 2004 i 2005, s'ha tramès la memòria de l'entitat, corresponent a l'exercici anterior i els corresponents informes de seguiment, així com el contingut de les noves fases de construcció del centre, a tots els ajuntaments de la comarca del Maresme i als de la Roca del Vallés i Granollers. Igualment s'ha aprofitat l'estada a Catalunya del P. Manel Sales per fer trobades amb els associats, visitar l'alcalde de Mataró per agrair-li la col·laboració del municipi i aparèixer davant les càmeres de Televisió de Mataró explicant el projecte i la finalitat educadora que persegueix.

La construcció sobre el terreny és seguida pel P. Manuel Sales, que periòdicament ens fa arribar documentació, bàsicament factures i fotografies, acompanyada de les seves explicacions sobre el desenvolupament del projecte. A més, el passat mes de març, va visitar el Centre de Toubacouta un grup de professors de l'Escola Pia de Catalunya, entre els que hi anava el Director – Gerent de l'Escola de Mataró, membre de la Junta Directiva de l'Associació.

5. CRONOGRAMA I DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LES ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL PROCÉS

Gener

Aquest any les vacances de cap d'any varen ser molts més llargues que de costum i els alumnes no varen tornar a l'internat fins el dia 9 de gener. Això ens va permetre d'avançar la feina de fer els blocs de ciment que fem servir com a totxos. Ens havíem adonat que la sala d'estudi petita, que tenim destinada als alumnes grans, era massa petita i havíem decidit de canviar els plans i de convertir-la en nou dormitori per a 12 alumnes i fer una nova sala que fos més gran. Així tindríem dues sales prou grans, no només per estudiar a la nit els interns; sinó també per fer altres activitats. Sobretot en època de pluges.

També vàrem aprofitar per fer una bona neteja de les habitacions. Els nois i noies no estan acostumats a la pintura a casa seva i a vegades obliden que posar les sabates contra la paret embruta. L'electricista va venir també per acabar de posar a to les bombetes que moltes vegades a causa de la mala qualitat que tenen no duren el que voldríem.

Una reparació de les cadires que començaven a desllorigar-se i un altre ventilador per a la nevera han estat junt amb la reparació dels lavabos tota la feina d'aquest mes.

Febrer

Va començar la feina grossa. L'equip de paletes va començar a fer els fonaments i aixecar parets. També el fuster ens va fer uns prestatges per col·locar-hi els diccionaris, manuals, i alguns llibres que tenim per a nois i noies d'aquesta edat.

Març

La feina d'aixecar parets continua i ja fem els encàrrecs de les uralites per a la teulada. Quan s'apropa l'estació de les pluges tothom en busca i seria difícil de trobar-ne i encara més a la mida que les volem. També hem encomanat els llits. Els farà, com els altres, el fuster metàl·lic del poble i que participa a l'ensenyament dels aprenents de Sokone. Seran llits com els que ja tenim. Lliteres totes de ferro. Decidim posar una fusta a sobre el somier, que és de ferro, per no fer malbé els matalassos.

Abril

Per poder acollir les activitats amb altres nens i nenes del poble i dels pobles de les rodalies decidim d'equipar-nos amb més palanganes per poder menjar tots en un sol servei.

Es comencen a fer les regates per posar tots els cables. Els paletes continuen la seva feina. Cal refer la inclinació de la teulada per donar més simetria a tota la sala.

Maig



Encarreguem el sostre que volem que tingui una estructura metàl·lica i també les portes i finestres. Les finestres s'han de poder bloquejar des de dins per evitar que un dia es perdi qualsevol cosa. L'edifici de la gran sala ja està quasi acabat i comencem a construir una sala de quatre metres per quatre per als monitors. Serà on podran rebre algú; també hi posarem uns fogons de gas per si un dia

volen menjar alguna cosa diferent de la que mengen els nois i noies. Cal dir que els monitors hi són sempre i només marxen els dies de les vacances de Cap d'any, Pasqua i estiu.

Comprem més cadires. Aquestes de plàstic, per a les activitats paral·leles que s'organitzen. També fem bancs de fusta amb potes de ferro per als nens més petits.

Juny

Comprem la pintura i arriba la teulada tota desmuntada. Amb l'ajuda dels paletes, dels alumnes més grans i dels treballadors de la fusteria metàl·lica es va pujant tot, i collant les peces. També es posen les finestres i portes. A la vegada es va construir la sala dels monitors. Aprofitem per muntar les dues teulades. També es posa el sostre fals que permetrà que la sala sigui menys calorosa.

Hem encarregat dos armaris per al nou dormitori que ja estan fets i col·locats. També venen els llits que hem de portar amb un camió. Hem donat presses per poder allotjar al mateix internat els alumnes de dues escoles dels voltants que s'havien d'examinar de final de curs a Toubacouta. Aquest dies la població del Centre s'ha triplicat. Tant els dormitoris com les sales d'estudi són plenes de nois i noies, estudiants i els seus acompanyants.

Els nostres alumnes marxen de vacances i només es queden els més grans que tenen l'examen final d'estudis de la primera part de secundària a mitjan del mes de juliol.

6. VALORACIÓ DE LA MARXA DEL PROJECTE

5.1. Valoracio del nostre projecte de Toubacouta

El Centre va entrar en funcionament el curs 2002/2003 al poble de Toubacouta, al Senegal, i ha permès que un grup important d'alumnes de la comarca del Niambató, que ha anat creixent a mesura que es construïen noves habitacions, hagin pogut seguir els seus estudis en el Centre d'Estudis Mitjans (CEM) de la població. Primer objectiu proposat, ja que el centre es va crear per poder facilitar els estudis als alumnes que en viure als pobles de les rodalies de Toubacouta no trobaven una família que els pogués acollir. Aquest objectiu s'ha complert fins al punt que, a causa de la demanda existent de més places, s'ha decidit construir una caseta més de les programades inicialment.

El poble de Toubacouta és un poble amb vocació turística i això ha fet arribar a aquesta localitat molta gent, però molt sovint són pares de família que han deixat la dona i els infants al poble de procedència. El poble és va fent gran, però les cases són més aviat habitacions soles on no és pot acollir joves o infants que van a l'escola. Únicament les noies tenen facilitats de trobar una família d'acolliment; però a canvi de fer molta feina de la casa, tanta, que no els queda temps per estudiar. És també aquí on el Centre té un valor social afegit.

5.2. Participació local

Com ja s'ha dit en altres informes anteriors, el terreny no ha estat comprat; sinó que va ser el mateix poble qui el va donar. El recinte del Centre, d'una hectàrea, té moltes possibilitats perquè s'hi realitzin activitats amb els joves, que podran ser objecte de futurs projectes.

Des del primer moment, hem volgut que tothom es sentís implicat en la realització del projecte i estem contents perquè les famílies dels nois, així com l'administració, han estat sempre al nostre costat. Els paletes i manobres han estat i són del poble. L'alcalde ens va permetre, des del primer moment, poder connectar-nos al dipòsit d'aigua del poble. També ens varen ajudar per portar l'electricitat.

El poble també ha col·laborat amb la donació de la sorra per a la fabricació dels totxos i per a les construccions i anivellament del terreny. Només s'ha hagut de fer front al cost del transport.

Els joves del poble, sense distinció d'ètnies ni de religió, han vingut a desherbar el terreny després de cada estació de pluges. Fàcilment trobareu altres joves de la població que vénen a passar l'estona i parlar amb la gent del Centre. Sovint s'enganxen a les feines de la casa o a les de la manutenció.

El CEM ens ha deixat en tot moment els seus locals per desar-hi els materials i fins i tot per dormir algun paleta que ve d'altres pobles. També ens ha deixat i deixa totes les sales de classe o bé perquè els alumnes puguin estar sols per estudiar, o per a altres activitats que ens facin falta més locals quan les dues sales d'estudi que ja té el nostre Centre són insuficients.

5.3. Recomanacions

El terreny que en un principi ens semblava enorme; es va fent petit a mesura que les noves construccions treuen el nas. Això ens fa pensar, com ja vam anunciar a l'anterior informe, que més endavant caldrà demanar al poble un dels terrenys propers del centre. Això ens permetria disposar de terrenys de joc. Tot i que tenim els patis del col·legi, hi ha molts joves que necessiten lloc per esbargir-se. Desitjaríem que fos en direcció a la platja. Això no distrauria tant els nois i les noies dels seus estudis. I ens facilitaria el poder preparar noves accions per als joves de Toubacouta i de les rodalies.

S'ha començat a treballar en la construcció i organització d'una biblioteca per ajudar a l'estudi dels joves del centre, i també caldrà equipar-se amb una petita farmaciola. En aquest sentit s'hauran d'incloure noves partides en l'ampliació que es presentarà properament.

7. INFORME DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA DEL PROJECTE

El quadre següent relaciona les despeses existents des del darrer informe de seguiment presentat. Totes tenen una còpia del corresponent justificant a la part de l'annex i l'original està dipositat als arxius de la nostra entitat, a disposició de qui vulgui consultar-los. Com ja s'ha dit en informes anteriors, el fet que sempre es contracti persones de la zona fa que en algunes ocasions la factura sigui una mica precària, però generalment porta un segell de l'emissor, i en tot cas, aquests són els casos menys freqüents.

El primer quadre que trobem correspon a les transferències realitzades al Senegal. Podem observar, comparant amb el projecte presentat, que l'Associació d'Amics de l'Escola Pia al Senegal ha complert el seu compromís.

	Concepte	Fr CFA	Euros	Sub.FCCD
	Aportació AAEPS de Mataró	23.614.452	36.000,00	28.227,83
	Aportació local	6.150.000	6.000,00	
	TOTAL INGRESSOS Inf. 1er. Sem.'03	29.764.452	42.000,00	
	Nova aportació AAEPS de Mataró	3.924.042	6.000,00	
	TOTAL INGRESSOS Inf. 2on. Sem.'03	33.688.494	48.000,00	
	Nova aportació AAEPS de Mataró	14.824.628	22.600,00	27.318,73
	Nova aportació AAEPS de Mataró	8.063.679	12.293,00	
	TOTAL INGRESSOS Inf. 1er. Sem.'04	56.576.801	82.893,00	
	Nova aportació AAEPS de Mataró	21.136.021	32.419,00	29.477,59
	Nova aportació AAEPS de Mataró	16.647.901	25.535,00	10.722,42
Final Projecte	TOTAL INGRESSOS Inf. 2on. Sem.'04	94.360.723	140.847,00	95.746,57

En aquest quadre, que ja figurava a l'informe anterior i que no variarà més, atès que ha acabat el període de finançament, la columna de més a la dreta correspon als imports ingressats per les subvencions públiques rebudes a través del FCCD i les altres dues a les transferències realitzades en francs africans i en euros.

A continuació hi trobarem la relació de totes les despeses corresponents al primer semestre de 2005, període al qual correspon el present informe de seguiment. Però abans, presentem un resum de la situació total pel que fa a ingressos, despeses i el que hi ha disponible per acabar la construcció.

Total subvenció FCCD	95.746,57	Total ingressos	94.490.172	144.049,34
Total altres aportacions	45.100,43			
Total justificat	99.325,72	Total gastat	65.153.402	99.325,72
Falta justificar subvenció	-3.579,15			
Falta justificar TOTAL PROJECTE	41.521,28	Saldo	29.336.770	44.723,62

El més important a destacar és que amb aquest informe s'ha superat en tres mil cinc-cents setanta-nou amb quinze (3.579,15) euros la justificació de les subvencions públiques rebudes de diversos ajuntaments a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Tot i així, l'Associació d'amics de l'Escola Pia al Senegal es compromet a fer un futur informe de seguiment, que probablement també serà el de tancament del projecte, en que es justificaran els costos totals de construcció del Centre Educatiu i d'Acol·lida de Toubacouta i les propostes d'ampliació que s'hagin realitzar durant la seva execució.

8. LLISTAT JUSTIFICANTS DE DESPESES SEGON SEMESTRE 2004

Apartat	N. Fra.	Data Fra.	Concepte	Proveïdor	Fr CFA	Euros
Saldo anterior					56.286.032	86.333,04
construcció	1	23-set	aigua	hâteau d'eau	5.000	7,62
construcció	2	27-oct	claus	E H M Diallo	3.700	5,64
manteniment	3	14-des	material elèctric	Joseph Aoun	2.350	3,58
manteniment	4	28-des	material lampista	Modou Cissé	2.300	3,51
manteniment	5	4-gen	grava	Samba Ndiaye	2.800	4,27
manteniment	6	4-gen	bombetes	E H M Diallo	2.750	4,19
construcció	7	4-gen	sorra	Diarra Frères	150.000	228,67
construcció	8	4-gen	grava	Diarra Frères	160.000	243,92
funcionament	9	4-gen	prestages	Henri Daernesto	70.000	106,71
manteniment	10	4-gen	lampista	Souleye Ndao	5.000	7,62
manteniment	11	4-gen	material elèctric	Jacqueline Bouzard	6.500	9,91
construcció	12	7-gen	lampista	Saloum Carreaux	25.000	38,11
manteniment	12A	14-gen	silicona	Abdoulaye Diallo	3.000	4,57
manteniment	13	15-ene	ventilador nevera	Modou Cissé	7.000	10,67
construcció	14	18-gen	mà d'obra totxos	Claude Sambou	30.000	45,73
construcció	15	18-gen	lampista	Souleye Ndao	10.250	15,63
manteniment	16	19-gen	reparació cadires	Saloum Metal	14.500	22,11
construcció	17	21-gen.	carburant	Elton	18.000	27,44
equipament	18	24-gen	llits	Saloum Metal	100.000	152,45
funcionament	19	25-gen	revisió motor	P C Ndaw	2.200	3,35
funcionament	20	27-gen	material elèctric	M A Diop	4.600	7,01
funcionament	21	28-gen	material elèctric	Adama Ndiaye	2.850	4,34
funcionament	22	29-gen	material elèctric	M A Diop	1.900	2,90
equipament	23	29-gen	matalassos	M A Diop	70.000	106,71

manteniment	24	31-gen	material elèctric	S Ndiaye Frères	3.000	4,57
construcció	25	31-gen	telèfon	Alizé	5.000	7,62
construcció	26	01-febr	ciment	Souleymane Diallo	234.000	356,73
construcció	27	03-febr	grava	Diarra Frères	160.000	243,92
equipament	28	04-febr	prestatges	Henri Daernesto	70.000	106,71
manteniment	29	14-febr	neons	Abdoulaye Cissé	1.550	2,36
construcció	30	18-febr	visos	Aliou Gaye	8.000	12,20
construcció	31	18-febr	taulons	Maguette Dieng	135.000	205,81
construcció	32	23-febr	carburant	Elton	31.000	47,26
construcció	33	22-febr	panys	Michel Aïde	12.500	19,06
construcció	34	28-febr	carburant	Elton	20.000	30,49
equipament	35	01-març	llits	Saloum Metal	380.000	579,31
manteniment	36	01-març	benzina	Basirou Drame	6.250	9,53
manteniment	37	08-març	material elèctric	Mouhamed Ould	750	1,14
manteniment	38	08-març	vernís	K C Massamba	2.400	3,66
manteniment	39	09-març	vernís	K C Massamba	7.200	10,98
manteniment	40	10-març	carburant	Total	10.000	15,24
construcció	41	10-març	visos	Aliou Gaye	24.000	36,59
construcció	42	24-març	panys	Saloum Metal	17.000	25,92
construcció	43	21-març	carburant	API	15.000	22,87
construcció	44	21-març	telèfon	Alizé	5.000	7,62
equipament	45	7-abr	bols	KBSB	72.000	109,76
construcció	46	14-abr	material lampista	M. Mamadou O Diallo	72.400	110,37
construcció	47	07-abr	carburant	Total	19.000	28,97
manteniment	48	17-abr	ventilador nevera	M A Diop	7.500	11,43
construcció	49	21-abr	carburant	Elton	10.000	15,24
manteniment	50	21-abr	carburant	Omar Sarr	2.400	3,66
manteniment	51	21-abr	juntes	SICAS	38.000	57,93
manteniment	52	28-abr	carburant	Elton	10.000	15,24
equipament	53	2-maig	carburant	Elton	1.000	1,52
construcció	54	3-maig	ferro	Souleymane Diallo	554.900	845,94
construcció	55	9-maig	totxos	Claude Sambou	4.000	6,10
construcció	56	10-maig	carburant	Elton	23.150	35,29
construcció	57	10-maig	porta	M Mouhauwara	25.500	38,87
manteniment	58	11-maig	gas	Modou Cissé	15.800	24,09
construcció	59	11-maig	material elèctric	Modou Cissé	15.000	22,87
manteniment	60	11-maig	bateria	Chez sam	37.000	56,41
construcció	61	12-maig	taulons	Ibrahima Bâ	114.000	173,79
construcció	62	13-maig	carburant	Elton	19.920	30,37
manteniment	63	17-maig	reparació cotxe	Moussa Tall	30.000	45,73
construcció	64	17-maig	material lampista	Souley Ndao	18.000	27,44
construcció	65	18-maig	ciment	Souleymane Diallo	305.000	464,97
construcció	66	19-maig	material elèctric	Moudou Cissé	13.500	20,58
equipament	67	21-maig	cadires	Chez T Touré	225.000	343,01
manteniment	68	21-maig	pintura	Moudou Cissé	3.000	4,57
manteniment	69	22-maig	carburant	Elton	7.000	10,67
manteniment	70	23-maig	bombetes	Samba Ndiaye	2.500	3,81
construcció	71	24-maig	ciment	Ibrahima Bâ	33.350	50,84
equipament	72	26-maig	potes bancs	Saloum Metal	70.000	106,71
construcció	73	29-maig	ferro	E H M Diallo	48.000	73,18
construcció	74	29-maig	sorra	Diarra Frères	265.000	403,99
construcció	75	30-maig	ferro	Souleymane Diallo	266.000	405,51

construcció	76	30-maig	carburant	Total	18.000	27,44
construcció	77	30-maig	telèfon	Alizé	10.000	15,24
construcció	78	01-juny	material elèctric	Mama Coumballa	11.200	17,07
construcció	79	03-juny	ciment	Souleymane Diallo	152.500	232,48
manteniment	80	04-juny	bombetes	Abdoulaye Cissé	2.600	3,96
construcció	81	08-juny	ciment	Souleymane Diallo	305.000	464,97
construcció	82	11-juny	carburant	Total	10.000	15,24
construcció	83	13-juny	material elèctric	Ibrahima Bâ	76.900	117,23
equipament	84	11-juny	armari	Henri Daernesto	111.050	169,29
equipament	85	12-juny	armari	Henri Daernesto	110.000	167,69
manteniment	86	13-juny	bombetes	darou Salam	750	1,14
construcció	87	13-juin	pintura	Ibrahima Bâ	31.400	47,87
manteniment	88	14-juny	bombetes	Hoteimi	3.000	4,57
construcció	89	16-juny	material elèctric	Moudou A Diop	20.500	31,25
equipament	90	17-juny	llençols	Omar Jallow	13.500	20,58
equipament	91	10-juny	carburant	Total	20.000	30,49
manteniment	92	18-juny	oli motor	Waker karim	9.000	13,72
manteniment	93	21-juny	bombetes	Abdoulaye Cissé	900	1,37
manteniment	94	22-juny	pintura	Modou Cissé	4.200	6,40
equipament	95	22-juny	llençols	Omar Jallow	13.500	20,58
construcció	96	24-juny	ciment	Souleymane Diallo	519.000	791,21
construcció	97	24-juny	carburant	Shell	18.000	27,44
construcció	98	25-juny	uralites	E H M Diallo	2.970.600	4.528,65
construcció	99	27-juny	ferro	Ibrahima Bâ	2.900	4,42
construcció	100	28-juny	carburant	Total	15.000	22,87
construcció	101	30-juny	uralites	Ibrahima Bâ	232.600	354,60
manteniment	102	30-juny	telèfon	Alizé	10.000	15,24
				1er. Semestre 2005	8.867.370	13.518,22
				Total actual	65.153.402	99.325,72

9. AGRAÏMENTS

El que es proposa en aquesta Memòria per a la Rehabilitació de l'Escola Sainte Thérèse, així com els projectes ja realitzats a Dakar i Toubacouta amb la participació de la nostra entitat, no serien possible si no fos pel suport de diferents grups, associacions i entitats als quals volem agrair el seu ajut.



ANAFA, Los amigos de Zinguinchor, de Mataró



Associació Planeta a Mataró



Associació d'Antics Alumnes i Amics de l'Escola Santa Anna




Associació de Mares i Pares de l'Escola Santa Anna



Escola Pia Santa Anna de Mataró



Fundació Educació Solidària



Grup d'Esplai l'Erol



Grups Mou-te de Mataró



"la Caixa" - Oficina Estació - Mataró

També volem agrair el suport donat als nostre projecte per diferents ajuntaments i institucions públiques en general:




Ajuntament de Mataró



Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Ajuntament d'Allella



Ajuntament d'Argentona



Ajuntament d'Arenys de Munt



Ajuntament de El Masnou



Ajuntament d'Òrrius



Ajuntament de Pineda



Ajuntament de la Roca del Vallès



Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

10. ANNEXOS

Còpia dels justificants de pagament corresponents a la relació inclosa en l'informe de situació econòmica del projecte.